

台州祥通纺织有限公司年产 5000 吨假捻丝生产项目竣工环境保 护验收意见（废气、废水部分）

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，2018 年 06 月 27 日，台州祥通纺织有限公司组织环评编制单位（浙江东天虹环保工程有限公司）、验收监测单位（温州市康瑞检测有限公司）以及一名专家（名单附后）成立验收工作组，召开台州祥通纺织有限公司年产 5000 吨假捻丝生产项目竣工环境保护设施验收会（废气、废水部分）。验收工作组和部分代表对本项目的环保设施进行现场检查，听取了建设单位对项目建设环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，以及其他单位的补充意见。验收工作组审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

台州祥通纺织有限公司总投资 800 万元，租用浙江欧博建材科技有限公司约 4000m² 的闲置厂房，并购置倍捻机、络丝机、倒筒机等，实施年产 5000 吨假捻丝的生产项目。

（二）建设过程及环保审批情况

台州祥通纺织有限公司于 2017 年 08 月委托浙江东天虹环保工程有限公司编制《台州祥通纺织有限公司年产 5000 吨假捻丝生产项目建设环境影响报告表》，并于 2017 年 08 月取得三门县环境保护局的《台州市建设项目环保事项承若备案受理书》（三门备[2017]023 号）。

（三）投资情况

项目实际总投资 800 万元，环保投资 6 万。

（四）验收范围

本次验收的范围：年产 5000 吨假捻丝生产项目主体工程和对应的配套设施。

二、工程变动情况

该项目生产设备较环评略有增加，一步倍捻机增加 3 台、络丝机增加 3 台。性质、地点、建设规模、产能、采用的生产工艺及辅助设备等均与环评基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水仅为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后接入市政污水管网，最后经三门县城市污水处理厂处理后达标排放。

（二）废气

本项目无生产工艺废气。

四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告，验收监测期间，废水排放口中各监测指标均达到相关标准限值。

五、验收监测结果

根据温州市康瑞检测有限公司出具的验收监测报告【WZKR 验字（2018）第 054 号】表明：

（一）污染物排放情况

1、废水

废水排放口出水废水中两周期的 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求，处理后纳入三门县城市污水处理厂进行二次处理达标排放。

2、污染物排放总量

根据现场监测和调查，该项目实施后全厂年用水 850 吨/年，产排污系数按 0.8 计，废水排放量约 680 吨/年，排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准计算，化学需氧量的外排量为 0.034 吨/年；氨氮的外排量为 0.003 吨/年。该公司废水年排放量、化学需氧量、氨氮的外排量均在项目环评批复中污染物总量控制目标内（废水排放量为 720 吨/年，化学需氧量外排量为 0.043 吨/年，氨氮外排量为 0.006 吨/年）。

六、工程建设对环境的影响

1、项目环评及批复中没有提出对环境敏感保护目标的监测要求。

2、项目废水经预处理后纳入市政污水管网。

七、验收结论及后续要求

验收结论

台州祥通纺织有限公司在项目建设的同时,针对生产过程中产生的废水建设了相应的环保设施。该项目产生的废水排放达到国家相应排放标准,污染物排放量控制在环评污染物总量控制目标内。本次验收工作组认为台州祥通纺织有限公司符合建设项目竣工环保设施验收条件,建议通过验收。

后续要求

对监测单位的要求:

监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告内容,明确厂区平面布置,完善附图附件等。

对建设单位的要求:

1、进一步加强厂区雨污分流工作,完善厂区雨水管路建设,完善现场标识标牌等。

2、加强环境风险防范管理,配备必要的应急物资,定期开展应急演练,确保环境安全。

验收工作组:

马阿峰

俞新其

陈磊

2018年6月27日

姚庆东



台州祥通纺织有限公司年产5000吨假捻丝生产项目

竣工环境保护设施（废气、废水部分）验收工作组人员信息



序号	单位	电话	职称/职务	签名	备注
1	台州祥通纺织有限公司	13968521771	总经理	吴仁伟	验收组长
2	台州市环境科学学会	13665793033	高工	俞利基	专家
3	温州市康瑞检测有限公司	1895863331	工程师	陈瑞	
4	浙江东虹纺织有限公司	13670695927		姚庆芳	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					