

三门县铍久汽车标准件厂年产150万套铆钉项目（先行）竣工 环境保护验收意见（废气、废水部分）

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，2018年08月09日，三门县铍久汽车标准件厂组织环评编制单位（浙江东天虹环保工程有限公司）、验收监测单位（浙江康瑞检测有限公司）以及专家（名单附后）成立验收工作组，召开三门县铍久汽车标准件厂年产150万套铆钉项目（先行）竣工环境保护设施验收会（废气、废水部分）。验收工作组和部分代表对本项目的环保设施进行现场检查，听取了建设单位对项目建设环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，以及其他单位的补充意见。验收工作组审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

三门县铍久汽车标准件厂位于三门县海游街道光明中路16号，租用三门县海达橡胶厂500m²闲置厂房并购置打头机、螺丝螺帽机、数控车床、打磨机、仪表车床等生产设备进行铆钉生产，形成年产100万套铆钉的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

三门县铍久汽车标准件厂于2016年10月委托浙江东天虹环保工程有限公司编制《三门县铍久汽车标准件厂年产150万套铆钉生产项目建设环境影响报告表》，并于2016年9月取得三门县环境保护局的《台州市建设项目环保事项承诺备案受理书》（三门[2016]029号）。

（三）投资情况

项目实际总投资500万元，环保投资3万。

（四）验收范围

本次验收的范围：已建成的年产100万套铆钉项目主体工程 and 对应的配套环保设施。

二、工程变动情况

该项目冷镦机减少6台；手动仪表车床减少4台；建成年产量为100万套铆钉生产能力，项目性质、地点、采用的生产工艺等均与环评基本一致，项目有50万套铆钉生产能力的生产设备暂未建设。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目中无生产废水产生，废水主要为职工的盥洗废水，产生量按生活污水的80%计，则产生污水量为132t/a。

（二）废气

项目无生产工艺废气。

四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告，验收监测期间，废水排放口中各监测指标等均达到相关标准限值。

五、验收监测结果

根据浙江康瑞检测有限公司出具的验收监测报告【ZJKR验字（2018）第074号】表明：

（一）污染物排放情况

1、废水

生活废水由化粪池预处理后达到纳管标准后接入市政污水管网，最后经三门县城市污水处理厂处理。其中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

2、废气

无组织排放：在厂界布设4个废气无组织排放测点，从两天的监测结果看，TSP浓度最高值及东、南、西、北厂界最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。

3、污染物排放总量

项目年排放生活污水约132吨/年，排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准计算，化学需氧量的外排量为0.007吨/年；氨氮的外排量为

0.0007吨/年。该公司废水年排放量、化学需氧量、氨氮的外排量均在项目环评中污染物总量控制目标内（废水排放量为144吨/年，化学需氧量外排量为0.009吨/年，氨氮外排量为0.001吨/年）。

六、工程建设对环境的影响

1、项目环评及批复中没有提出对环境敏感保护目标的监测要求；符合环评中提出的大气防护距离控制要求。

2、项目废水经化粪池预处理后达到纳管标准后接入市政污水管网，最后经三门县城市污水处理厂处理，各类无组织废气厂界浓度均能达标。

七、验收结论及后续要求

验收结论

三门县铋久汽车标准件厂年产150万套铆钉项目（先行）手续完备，较好的执行了“三同时”的要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了各类较完善的环保管理制度，废水、废气的监测结果基本达标，总量符合环评及批复要求，验收资料基本齐全。验收工作组认为该项目符合项目竣工环境保护（先行）验收条件，同意通过验收。

后续要求

对监测单位的要求：

监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告内容，更新编制依据，完善附图附件等。

对建设单位的要求：

- 1、进一步规范危废堆放场建设，做好台账记录和标识等；
- 2、加强环境风险防范管理，有效控制风险事故造成的环境污染，配备必要的应急物资，定期开展应急演练，确保环境安全。

验收工作组：

郑永兴 何健 陈磊

2018年8月9日

三门县铋久汽车标准件厂年产 150 万套铆钉项目

竣工环境保护设施（废气、废水部分）验收工作组人员信息

序号	单位	电话	职称/职务	签名	备注
1	三门县铋久汽车标准件厂	13958533516		郑立斌	验收组长
2	台州铋久环保科技有限公司	18758616816		何克旭	专家
3	浙江康强检测有限公司	18989623311		陈磊	
4	浙江中云环保科技有限公司	13676695921		姚英平	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					