

浙江时味食品有限公司年产 300 万罐无骨鸡爪项目  
竣工环境保护验收意见

2024 年 7 月 6 日，浙江时味食品有限公司根据《浙江时味食品有限公司年产 300 万罐无骨鸡爪项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：浙江省台州市三门县海润街道枫坑工业园区环港路 78 号；

建设规模：年产 300 万罐无骨鸡爪；

主要建设内容：浙江时味食品有限公司是一家专业生产无骨鸡爪罐头的企业，租赁台州莱登户外用品有限公司厂房 1 层进行生产，建筑面积 2120m<sup>2</sup>。现企业投资 510 万元，购置解冻机、蒸煮机等设备进行生产，形成年产 300 万罐无骨鸡爪的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2023 年 10 月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《浙江时味食品有限公司年产 300 万罐无骨鸡爪项目环境影响登记表》，并于 2023 年 11 月 1 日取得台州市生态环境局三门分局的《台州市“区域环评+环境标准”改革区域内建设项目环评文件承诺备案书》【台环建备（三）--2023011】。企业于 2024 年 3 月 26 日完成了固定污染源排污登记（登记编号：91331022MA2KB2T41B001W）。

目前，项目主体工程 and 环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托台州三飞检测科技有限公司完成了竣工验收监测工作。

（三）投资情况

总投资为 510 万元，其中环保投资 35 万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：年产 300 万罐无骨鸡爪。



## 二、工程变动情况

对照环办环评函[2020]688号文“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”，浙江时味食品有限公司年产300万罐无骨鸡爪项目实际建设过程中的变动情况均不属于重大变动。

## 三、环境保护设施落实情况

### （一）废水

根据现场调查，生活污水经化粪池预处理后与生产废水经厂内废水处理站处理后一起纳管至三门县城市污水处理厂集中处理。

### （二）废气

根据现场调查，蒸汽发生器废气经管道出气口密闭收集后通过1根15米高的排气筒排放。

### （三）噪声

项目作业过程中产生的噪声主要是设备运行过程中产生的噪声。为减少噪声对环境的影响，企业采取以下措施：

企业将生产设备布置在车间内部，以减少噪声对周边环境的影响。

### （四）固废

项目实际产生的固废有一般废包装材料、鸡骨头、废反渗透膜、废机油、废油桶、废含油手套、污泥、其他废包装桶和生活垃圾等。

## 四、环境保护设施调试效果

根据项目验收监测报告：

### （一）环保设施处理效率

#### 1. 废水治理设施

监测期间，废水处理设施对化学需氧量的处理效率为90.3%-90.5%，对氨氮的处理效率为92.4%-92.8%，对总磷的处理效率为90.6%-90.6%，对动植物油类的处理效率为98.4%-99.5%。

#### 2. 废气治理设施

无。

#### 3. 厂界噪声治理设施

本项目进行了合理布局，采取必要的降噪减噪措施，噪声治理措施符合环评要求。



#### 4.固体废物治理设施

项目按要求设置了1间专用的危废暂存间。

#### (二) 污染物排放情况

##### 1、废水

监测期间，浙江时味食品有限公司废水排放口的pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和动植物油类浓度测值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮和总磷浓度测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的标准。

##### 2、废气

###### (1) 无组织废气监测结论

在生产处于目前工况、废气处理设施正常运行的情况下：

监测期间，风速小于1.0m/s为静风状态，则在厂界布设4个监控点。浙江时味食品有限公司厂界的硫化氢、氨、臭气浓度测定值均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新污染源二级排放标准限值。

###### (2) 有组织废气监测结论

在生产处于目前工况、废气处理设施正常运行的情况下：

监测期间，浙江时味食品有限公司蒸汽发生器废气排放口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度的测定值均符合《锅炉大气污染物排放标准》中的特别排放限值要求。

##### 3、噪声

监测期间，浙江时味食品有限公司厂界四周各测点的噪声测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类昼间标准。

##### 4、固废

项目实际产生的固废有：一般废包装材料、鸡骨头、废反渗透膜、废机油、废油桶、废含油手套、污泥、其他废包装桶和生活垃圾等。一般废包装材料、鸡骨头、废反渗透膜、污泥收集后外售综合利用；废含油手套、生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废机油、废油桶、其他废包装桶委托台州市正通再生资源回收有限公司收集贮存。企业在厂区东侧设置专门的规范危险废物暂存场所。该公司对危险废物贮存设施的选址、设计、运行等基本符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。





## 5、污染物排放总量

企业化学需氧量年排放量、氨氮年排放量、颗粒物年排放量、二氧化硫年排放量、氮氧化物年排放量，均符合项目环评中的总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

## 六、验收结论

浙江时味食品有限公司年产 300 万罐无骨鸡爪项目手续完备，较好的执行了“三同时”的要求，主要环保治理设施均已按照要求建成，建立了相应的环保管理制度，废水、废气、噪声的监测结果达标，固废按规范进行处置，总量符合控制要求，验收资料基本齐全。验收工作组认为该项目基本符合环境保护验收条件，建议通过验收。

## 七、后续要求：

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告，核实原辅料用量及固废产生量，核实废水处理设施的处理能力，补充完善相关附图附件；

2、进一步完善废气处理收集处理；进一步完善危废固废堆场建设；

3、按照信息公开的要求主动公开企业相关环境信息。

## 八、验收人员信息

验收人员信息详见“浙江时味食品有限公司年产 300 万罐无骨鸡爪项目竣工环境保护设施验收人员签到单”。

验收工作组（签字）：

陈瑞伟

祝海强

殷悦

何伟



浙江时味食品有限公司年产300万罐无骨鸡爪项目  
竣工环境保护验收人员签到表

2024年07月06日



| 姓名  | 单位         | 电话          | 身份证号码              |
|-----|------------|-------------|--------------------|
| 祝世强 | 浙江时味食品有限公司 | 13958538595 | 351022198202221461 |
| 倪王英 | 浙江时味食品有限公司 | 13588859861 | 35068419830901155X |
| 何明伟 | 浙江时味食品有限公司 | 13857101805 | 3302048610071828   |
| 何明伟 | 浙江时味食品有限公司 | 13850148083 | 600119820720505X   |
| 殷悦  | 浙江时味食品有限公司 | 18367107387 | 33010319911101322  |
| 陈清海 | 浙江时味食品有限公司 | 15990650882 | 331022199111140038 |
|     |            |             |                    |
|     |            |             |                    |
|     |            |             |                    |
|     |            |             |                    |
|     |            |             |                    |

验收人员